

2016 r.

## WYKONANIE PLANU REMONTÓW BUDYNKÓW MSM „RAZEM” NA 2016 R.

Plan remontów zatwierdzony przez RN  
dnia 17.02.2016 r.Wykonanie zatwierdzone przez RN dnia  
17.02.2017 r.

## GARBARY

Lp.	Nazwa zadania remontowego	Krótki opis zadania (liczba m2, sztuk itp.)	Potrzeby remontowe posesji [zł]	Koszt zadania na 2016 r. [zł]				Płatność faktury (kwoty)		Termin wykonania		Uwagi
				planowany	wykonany	korekta faktury	koszt ostateczny	Rok bieżący	Rok następny	planowany	zrealizowany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Prace remontowe	Remont kapitany 8 balkonów: odnowienie płyty balkonowej, założenie nowej hydroizolacji i opierzeń oraz malowanie balustrad. Wymiana rynien i rur spustowych	40 000,00	40 000,00	30 594,66		30 594,66	30 594,66				FV16/07/08=30.594,66 zł.
2.	Prace dekarsko - ślusarskie	Demontaż anteny zbiorczej.	1 000,00	1 000,00	864,00		864,00	864,00				FV16/07/20=864,00 zł.
3.	Prace dekarskie	Wymiana nasad kominowych na nowe z blachy nierdzewnej.	6 000,00	6 000,00	5 832,00		5 832,00	5 832,00				FV16/07/19=5.832,00 zł.
4.	Prace awaryjne		1 000,00	0,00								
<b>Razem</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>37 290,66</b>		<b>37 290,66</b>	<b>37 290,66</b>				

## Razem

## Księgowość

Stan funduszu remontowego na 01.01.2016 r.	-34 358,45
Podział WF za 2015 r.(WZC-20.06.2016 r.)	<b>589,53</b>
Roczne naliczenie na fundusz remontowy 2016 r.( stawka 2,50zł.)	19 050,00
Dodatkowe zasilenia funduszu remontowego z 2015 na 2016 r.(najem lokalu)	4 202,95
*Dodatkowe zasilenia funduszu remontowego z 2015 na 2016 r.(najem dachu)	9 556,67
Płatności odroczone z 2015 r.	0,00
<b>Łącznie fundusz remontowy do dyspozycji 2016 r.</b>	<b>-959,30</b>
Płatności z funduszu remontowego w 2016 r.	37 290,66
Stan funduszu remontowego na 31.12.2016 r.	<b>-38 249,96</b>
Płatności odroczone na 2017 r.	
Pożyczka z Funduszu Rezerwowego(dec.RN)	- 50 000,00 zł